



Folio de proyecto: <b>P3X1-14-PIS-0069-17</b>	Periodo que se reporta <b>01 AGOSTO-31 AGOSTO/2017</b>	Fecha de reporte <b>31-ago-17</b>
---	---	--------------------------------------

**I. Datos del proyecto**

1.1. Nombre del proyecto: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL.**

1.2. Proposito del proyecto: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.**

1.3. Fecha de inicio: \_\_\_\_\_ Fecha de termino programada: **31/12/2017**

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. **CALLE DEL CENTRO DE SALUD** Localidad: **EL CARRIZAL**  
Municipio: **COLOTLAN** Entidad Federativa: **JALISCO**

**II. Generalidades del proyecto**

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [  ] pase a la 2.2 No [  ]  
¿Por qué? PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA  
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? NINGUNO  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios NO HAY CAMBIOS

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [  ] pase a la 3.1 No [  ].  
¿Por qué? PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios NO. PORQUE NO HAY CAMBIOS

**III. Avance Financiero**

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$520,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
3.2. Inversión ejercida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3. Porcentaje avance financiero	0%	0%	0%	0%	0%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

**IV. Avance Físico**

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	889.4	m2	0	0%
Corte de Material en terreno natural	m3	160.06	m3	0	0%
Carga con maquina y acarreo	m3	192.07	m3	0	0%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	889.4	m2	0	0%
Suministro y colocacion de losa	m2	889.4	m2	0	0%
Limpieza general de obra	m2	889.4	m2	0	0%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	0	0%

4.2. De acuerdo al objetivo o propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:  
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: **0 %**  
4.2.2. El Avance Físico acumulado: **0 %**

Comentarios y Observaciones  
**05 SEP. 2017**

DE FOLIO \_\_\_\_\_ Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

**PARA MIGRANTES**

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Folio de proyecto: <b>P3X1-14-PIS-0069-17</b>	Período que se reporta <b>01 NOVIEMBRE-30 NOVIEMBRE/2017</b>	Fecha de reporte <b>30-nov-17</b>
---	---	--------------------------------------

**I. Datos del proyecto**

1.1. Nombre del proyecto: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL.**

1.2. Propósito del proyecto: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.**

1.3. Fecha de inicio: **18/09/17** Fecha de termino programada: **31/12/2017**

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. **CALLE DEL CENTRO DE SALUD** Localidad: **EL CARRIZAL**  
Municipio: **COLOTLAN** Entidad Federativa: **JALISCO**

**II. Generalidades del proyecto**

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [  ] pase a la 2.2 No [  ]  
¿Por qué? **PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA**  
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? **NINGUNO**  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios **NO HAY CAMBIOS**

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [  ] pase a la 3.1 No [  ]  
¿Por qué? **PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD**  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios **NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS**

**III. Avance Financiero**

	Total	Federal	Estatad	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$520,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
3.2. Inversión ejercida	\$468,000.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$117,000.00
3.3. Porcentaje avance financiero	90%	90%	90%	90%	90%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable \*

**IV. Avance Físico**

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	889.4	m2	801	90%
Corte de Material en terreno natural	m3	160.06	m3	144	90%
Carga con maquina y acarreo	m3	192.07	m3	173	90%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	889.4	m2	801	90%
Suministro y colocacion de losa	m2	889.4	m2	801	90%
Limpieza general de obra	m2	889.4	m2	801	90%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	0	0%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: **65 %**

4.2.2. El Avance Físico acumulado: **90 %**

**05 DIC. 2017**

**Comentarios y Observaciones**

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto





Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0069-17	Periodo que se reporta 01 DICIEMBRE-31 DICIEMBRE/2017	Fecha de reporte 31-dic-17
--	--	-------------------------------

**I. Datos del proyecto**

1.1. Nombre del proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL.

1.2. Proposito del proyecto: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.

1.3. Fecha de inicio: 18/09/17 Fecha de termino programada: 31/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. CALLE DEL CENTRO DE SALUD Localidad: EL CARRIZAL  
Municipio: COLOTLAN Entidad Federativa: JALISCO

**II. Generalidades del proyecto**

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [ X ] pase a la 2.2 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA\_\_\_\_\_  
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? \_\_\_\_\_NINGUNO\_\_\_\_\_  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_NO HAY CAMBIOS\_\_\_\_\_

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [ X ] pase a la 3.1 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD\_\_\_\_\_  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS\_\_\_\_\_

**III. Avance Financiero**

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$520,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
3.2. Inversión ejercida	\$520,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100%	100%	100%	100%	100%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

**IV. Avance Fisico**

4.1. Por metas

Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	889.4	m2	889.4	100%
Corte de Material en terreno natural	m3	160.06	m3	160.06	100%
Carga con maquina y acarreo	m3	192.07	m3	192.07	100%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	889.4	m2	889.4	100%
Suministro y colocacion de losa	m2	889.4	m2	889.4	100%
Limpieza general de obra	m2	889.4	m2	889.4	100%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	1	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Fisico del periodo que se reporta: 10 %

4.2.2. El Avance Fisico acumulado: 100 %

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta 05 ENE 2018

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

SEDESOL  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

No. DE FOLIO  
3X1 PARA MIGRANTES