

Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0094-17	Periodo que se reporta 01 AGOSTO-31 AGOSTO/2017	Fecha de reporte 31-ago-17
--	--	-------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO Y DOLORES EN LA LOCALIDAD DE DOLORES.

1.2. Proposito del proyecto: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.

1.3. Fecha de inicio: Fecha de termino programada: 31/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. CALLE HIDALGO Y DOLORES Localidad: DOLORES
Municipio: COLOTLAN Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? NINGUNO
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios NO HAY CAMBIOS

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$730,000.00	\$182,500.00	\$182,500.00	\$182,500.00	\$182,500.00
3.2. Inversión ejercida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3. Porcentaje avance financiero	0%	0%	0%	0%	0%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1 se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	1247.83	m2	0	0%
Corte de Material en terreno natural	m3	249.57	m3	0	0%
Carga con maquina y acarreo	m3	299.48	m3	0	0%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	1247.83	m2	0	0%
Suministro y colocacion de losa	m2	1247.83	m2	0	0%
Limpieza general de obra	m2	1247.83	m2	0	0%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	0	0%

4.2. De acuerdo al objetivo ó proposito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: 0 %

4.2.2. El Avance Físico acumulado: 0 %

Comentarios y Observaciones
05 SET. 2017

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta
DE FOLIO

ARA MIGRANTES

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0094-17	Periodo que se reporta 01 NOVIEMBRE-30 NOVIEMBRE/2017	Fecha de reporte 30-nov-17
---	---	--------------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO Y DOLORES EN LA LOCALIDAD DE DOLORES.**

1.2. Proposito del proyecto: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.**

1.3. Fecha de inicio: **18/09/17** Fecha de termino programada: **31/12/2017**

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. **CALLE HIDALGO Y DOLORES** Localidad: **DOLORES**
Municipio: **COLOTLAN** Entidad Federativa: **JALISCO**

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [**X**] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? **PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA**
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? **NINGUNO**
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios **NO HAY CAMBIOS**

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [**X**] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? **PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD**
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios **NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS**

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$730,000.00	\$182,500.00	\$182,500.00	\$182,500.00	\$182,500.00
3.2. Inversión ejercida	\$474,500.00	\$118,625.00	\$118,625.00	\$118,625.00	\$118,625.00
3.3. Porcentaje avance financiero	65%	65%	65%	65%	65%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	1247.83	m2	811	65%
Corte de Material en terreno natural	m3	249.57	m3	162	65%
Carga con maquina y acarreo	m3	299.48	m3	195	65%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	1247.83	m2	811	65%
Suministro y colocacion de losa	m2	1247.83	m2	811	65%
Limpieza general de obra	m2	1247.83	m2	811	65%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	0	0%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: **35 %**

4.2.2. El Avance Físico acumulado: **65 %**

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

05 DIC. 2017

MIGRANTES



Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0094-17	Periodo que se reporta 01 DICIEMBRE-31 DICIEMBRE/2017	Fecha de reporte 31-dic-17
--	--	-------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO Y DOLORES EN LA LOCALIDAD DE DOLORES.

1.2. Proposito del proyecto: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.

1.3. Fecha de inicio: 18/09/17 Fecha de termino programada: 31/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. CALLE HIDALGO Y DOLORES Localidad: DOLORES
Municipio: COLOTLAN Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____ PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____ NINGUNO _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____ NO HAY CAMBIOS _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____ PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____ NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$730,000.00	\$182,500.00	\$182,500.00	\$182,500.00	\$182,500.00
3.2. Inversión ejercida	\$730,000.00	\$182,500.00	\$182,500.00	\$182,500.00	\$182,500.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100%	100%	100%	100%	100%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	1247.83	m2	1247.83	100%
Corte de Material en terreno natural	m3	249.57	m3	249.57	100%
Carga con maquina y acarreo	m3	299.48	m3	299.48	100%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	1247.83	m2	1247.83	100%
Suministro y colocacion de losa	m2	1247.83	m2	1247.83	100%
Limpieza general de obra	m2	1247.83	m2	1247.83	100%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	1	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: 35 %

4.2.2. El Avance Físico acumulado: 100 %

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la instancia Ejecutora del Proyecto

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

05 ENE 2018

No. DE FOLIO
3X1 PARA MIGRANTES