

**Municipio Colotlán**  
**Informativa Mensual de Obras en Proceso**  
**AL 28 FEBRERO DE 2018**

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
OBRAS PUBLICAS	CONST. DE RASTRO TIPO SECRETARIA DE SALUD PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MPAL.	COLOTLAN	Cost. de area de proceso para sacrificio, construccion de vialidades, red de agua potable, red de drenaje y red electrica.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$4,137,931	Propios	7365,7229,73 62,7228,7364, 7361,7366,72 31,7044,7045, 7046,7043,41	1235-000-176	301,302,303, 304,305,306, 307,308,309, 310,311,312, 313 Y 314	\$589,461
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN LAS TROJES	TROJES	Costruccion de fosas de oxidacion de dos camaras a base de material de la region, linea de rd de drenaje y construccion de sistema de filtrado	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$450,000	Propios	7222,7369,72 27,7370,7367, 7368,7221 Y 7225	1235-000-178	316,320,321, 324,329,331, 335 Y 338	\$162,105
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA GORDA	AGUA GORDA	Encamado a base de arenilla 10 cm. de espesor. Sum. y col. de tubería PVC hidráulico 3". Const. de registro a base de ladrillo	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$168,426	Propios	7022,7018 Y 7020	1235-000-182	319, 328 Y 332	\$18,236
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE PARA RASTRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA APORTACIÓN FONDEREG	COLOTLAN	Encamado base de arenilla 10 cm. de espesor. Sum. y col. de tubería PVC hidráulico 3". Const. de registro a base de ladrillo	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$236,419	Propios	7025,7235,70 24 Y 7034	1235-000-183	317,322,334 Y 337	\$84,899
OBRAS PUBLICAS	REH. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES	DOLORES	Encamado base de arenilla 10 cm. de espesor. Sum. y col. de tubería PVC 3". Const. de registro a base de ladrillo	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$90,737	Propios	7009,7013 Y 7012	1235-000-186	318,323 Y 327	\$14,042
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA RASTRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	COLOTLAN	Construccion de 435 metros lineales de red de drenaje con tubería sanitaria serie 25 de 8" de diametro y 6 pozos de vista	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$300,537	Propios	7026	1235-000-187	333	\$49,758
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CANOAS DE ARRIBA	CANOAS DE ARRIBA	Excavación en terreno por medios mecánicos para tendido de tubería. Sum. y col. de tubería PVC hidráulico RD-26 de 3".	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$113,401	Propios	7032	1235-000-188	330	\$34,809

C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO  
 CONFORME A SU REGLAMENTO

C.P.A. CARLOS MARQUEZ AVILA  
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA  
 PUBLICA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

