

**MUNICIPIO COLOTLÁN**  
**Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas**  
**Ejercicio 2019**

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2019	Avance físico al 31 Diciembre 2019	Avance financiero al 31 de Diciembre 2019	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN JUDAS BARRIO DE CANOAS	MARZO - DICIEMBRE	\$ 210,008.92	100%	\$ 209,103.71	TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL CONEJO EN EL BARRIO DE TOCHOPA	MARZO - DICIEMBRE	\$ 224,103.86	100%	\$ 155,013.23	TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROL. JOSEFA ORTIZ SALIDA AL EPAZOTE BARRIO DE SOYATITLAN COLOTLAN, JAL.	MARZO - DICIEMBRE	\$ 214,019.82	100%	\$ 282,144.28	TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	MARZO - DICIEMBRE	\$ 765,172.19	100%	\$ 758,185.71	TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIGLO XXI	MAYO - DICIEMBRE	\$ 662,176.51	100%	\$ 662,176.51	TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE LOS PEREZ A LOCALIDAD DE MEXIQUITO	JUNIO - DICIEMBRE	\$ 1,467,392.67	100%	\$ 1,516,737.43	TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE	JUNIO - DICIEMBRE	\$ 308,740.52	100%	\$ 305,214.88	TERMINADA Y OPERANDO
ESTRUCTURA DE TECHADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ LAS GOLONDRINAS	JUNIO - DICIEMBRE	\$ 568,903.06	100%	\$ 568,903.07	TERMINADA Y OPERANDO
PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE	JUNIO - DICIEMBRE	\$ 142,909.08	100%	\$ 143,013.58	TERMINADA Y OPERANDO
REH. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO DE ACAPONETA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 720,466.97	100%	\$ 640,143.35	TERMINADA Y OPERANDO
REH. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO DE ACAPONETA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 307,144.65	100%	\$ 408,529.57	TERMINADA Y OPERANDO
AMP. DE ALUMBRADO PUB. EN LA CALLE AGUSTIN CALOCA Y CALLE BENEMERITA UNIV. DE GUADALAJARA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 248,396.08	100%	\$ 248,396.08	TERMINADA Y OPERANDO
REH. DE TECHO EN AULA DE LA ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA LOC. DEL SAUC. DE LOS PEREZ	AGOSTO - DICIEMBRE	\$ 163,206.82	100%	\$ 161,407.15	TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	AGOSTO - DICIEMBRE	\$ 379,915.71	100%	\$ 374,709.49	TERMINADA Y OPERANDO
CONST. DE HUELLAS DE CONC. Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE CANTERA	AGOSTO - DICIEMBRE	\$ 1,201,671.20	100%	\$ 1,202,652.19	TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL MERCADO HIDALGO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN	OCTUBRE - DICIEMBRE	\$ 1,201,671.20	100%	\$ 1,091,640.00	TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION BOQUILLA DE LOS PEREZ AL TANQUE ELEVADO DE LOS AGUAJES	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	\$ 952,404.26	100%	\$ 950,804.28	TERMINADA Y OPERANDO
PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN MESA DE FLORES	DICIEMBRE	\$ 71,454.54	100%	\$ 71,467.00	TERMINADA Y OPERANDO
PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN EL CARRIZAL	DICIEMBRE	\$ 142,909.08	100%	\$ 142,194.53	TERMINADA Y OPERANDO
PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN DOLORES	DICIEMBRE	\$ 142,909.08	100%	\$ 142,194.53	TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CALLEJON ALFAREROS EN EL BARRIO DE LA MEZQUITERA EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.	DICIEMBRE	\$ 307,738.50	80%	\$ 306,412.05	EN PROCESO

**SELLO**

C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

I.Q. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

