

~~Día~~ ~~Mes~~ Año

OBRAS EJECUDATAS

2015

<p>Nombre de la Obra: REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO TENAMAXTLE SEGUNDA ETAPA</p>	<p>Metas de la Obra: - REHABILITACION DE SANITARIOS - " " TECHUMBRE - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES - REUBICACION DE SUBESTACION ELECTRICA - REMODELACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES</p>
<p>Programa: FONDE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015</p>	<p>Costo por M2: SUB-EST. ELEC. \$ 31,464.54 SANITARIOS: \$ 3690.73 TECHUMBRE: \$ 205.74 SALON DE USOS MULTIPLES: \$ 4,232.87 ILUMINACION: \$ 6,084.92</p>
<p>Monto Total Inicial: \$ 1'000,000 =</p>	<p>No. De Beneficiarios Directos: 8,500</p>
<p>Periodo De Ejecucion: DEL 15 DE JUNIO DE 2015 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015</p>	<p>No. De Beneficiarios Indirectos: 10,000</p>
<p>Encargado De Ejecucion y Supervisor: Ing. Simón Navarro Nuñez. Calle Hidalgo #33, Centro, Colotlán, Jalisco Tel: (499)99-2-00-49 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL</p>	
<p>Monto Final: \$ 1'000,000 =</p>	
<p>Descripcion De La Obra y Ubicacion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SE REHABILITARON TOTALMENTE LOS SANITARIOS EN UN AREA DE 68.93 m² Y SE HIZO ENJARRES, PISOS, EQUIPAMIENTO DE TAZAS, MIGITORIOS, LAVABOS, LUMINARIAS, MAMPARAS, PINTURA ETC. - SE REHABILITO LA TECHUMBRE COMO LAMINAS DAÑADAS, CAMBIO DE TODAS LAS LUMINARIAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y CAMBIO DE CANALON DE DESAGUE. ETC - SE CONSTRUYO UN SALON DE USOS MULTIPLES EN UN AREA DE 97.20 m² DONDE SE HIZO DESDE LIMIENTOS, CASTILLOS, DALA DE DESPLANTE, ETC HASTA SU TERMINO CON ENJARRES APLANADOS, PINTURA, VITROPISO, LUMINARIAS, CENTRO DE CARGA Y DE TECHO UNA LOZA ALIGERADA, VENTANAS, ETC. - SE REUBICO LA SUBESTACION HACIA LA VIA PUBLICA CON LA COLOCACION DE UN POSTE DE CONCRETO REFORZADO Y TODO LO NECERIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. - SE REMODELO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE DESMONTO Y SE CAMBIO EL TUZO CONDUIT Y LUMINARIAS, SE COLOCO CABLE CAUBRE 10 THW, CAJA CONDUIT OVALADA DE 1" ETC. 	

OBRAS EJECUDATAS		Día Mes Año
		2015
Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO PARA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO.	Metas de la Obra: 5742.62m ² DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON UN ESPESOR DE 15 cm + FC= 250 KG/cm ²	
Programa: FONDEREG 2015	Costo por M2: \$ 574. ⁰⁰	
Monto Total Inicial: \$ 3'296,296. ³⁰	No. De Beneficiarios Directos: 10,000	
Periodo De Ejecucion: DEL 1º DE JUNIO DE 2015 AL 26 DE AGOSTO DE 2015	No. De Beneficiarios Indirectos: 8,000	
Encargado De Ejecucion y Supervisor: EJECUCIÓN: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SUPERVISOR: ING. GILDARDO HERNANDEZ GARCIA (SIOP)		
Monto Final: \$ 3'296,296. ³⁰		
Descripcion De La Obra y Ubicación: SE CONSTRUYERON 5,742.62 m ² DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO FC= 250 KG/cm ² . SE CONSTRUYERON 100.25 m ² DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO FC= 150 KG/cm ² . SE CONSTRUYERON 120.30 m ² DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO FC= 150 KG/cm ² .		

OBRAS EJECUDATAS

~~Día~~ ~~Mes~~ Año

2015

☐ Día ☐ Mes ☐ Año

OBRAS EJECUDATAS

2015

<p>Nombre de la Obra: SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA (FRACC. LAS GOLONDRINAS)</p>	<p>Metas de la Obra: 657.86 m² DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y 65.09 ml DE LA MIMSA</p>
<p>Programa: FAIS 2015 FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p>	<p>Costo por M2: \$ 633.89</p>
<p>Monto Total Inicial: \$ 417,014.⁹⁶</p>	<p>No. De Beneficiarios Directos: 2,000</p>
<p>Periodo De Ejecucion: DEL 13 DE ABRIL DE 2015 AL 16 DE MAYO DE 2015</p>	<p>No. De Beneficiarios Indirectos: 5,000</p>
<p>Encargado De Ejecucion y Supervisor: Ing. Simón Navarro Nuñez. Calle Hidalgo #33, Centro, Colotlán, Jalisco Tel: (499)99-2-00-49 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL</p>	
<p>Monto Final: \$ 417,014.⁹⁶</p>	
<p>Descripcion De La Obra y Ubicación: SE CONSTRUYERON 657.86 m² DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO A BASE DE CONCRETO FC = 250 KG/cm² CON UN ESPESOR DE 20 cm PERFORADO EN LAS ESQUINAS, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO DE 10 X 10 cm. SE CONSTRUYERON 65.09 ml DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO FC = 150 KG/cm² Y 15 cms DE ANCHO. SE CONSTRUYERON 130.18 m² DE BANQUETAS A BASE DE FC = 150 KG/cm²</p>	

OBRAS EJECUDATAS

Día Mes Año
2015

Nombre de la Obra: SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES Y EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Metas de la Obra: QUE LA GENTE PUEDA BENEFICIARSE CON ESTE SERVICIO QUE NO LE IMPLICA NINGÚN GASTO Y APARTE AYUDA AL ECOSISTEMA
Programa: FAIS 2015 FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Costo por M2: CALENTADOR \$ 4,587. ⁸⁰
Monto Total Inicial: \$ 3'362,857. ⁴⁰	No. De Beneficiarios Directos: 733
Periodo De Ejecucion: DEL 15 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	No. De Beneficiarios Indirectos: 3665
Encargado De Ejecucion y Supervisor: Ing. Simón Navarro Nuñez. Calle Hidalgo #33, Centro, Colotlán, Jalisco Tel: (499)99-2-00-49 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	
Monto Final: \$ 3'362,857. ⁴⁰	
Descripcion De La Obra y Ubicación: SE DISTRIBUYERON 733 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MEDIANTE UN ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO Y TAMBIÉN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFERENTES COLONIAS SIN NINGÚN COSTO A LOS BENEFICIARIOS, LOS CUALES DE UNA FORMA INDIRECTA SE BENEFICIARON ALREDEDOR DE 3600 Y 3700 PERSONAS.	

OBRAS EJECUTADAS

Día Mes Año

2015

Nombre de la Obra:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL
ANDADOR PEATONAL GUERRERO

Metas de la Obra:

DOTAR DE SERVICIOS BA-
SICOS A LOS PREDIOS INTRA-
URBANOS DE ACUERDO AL
PLAN MUNICIPAL DE DESA-
RROLLO

Programa:

FAIS 2015

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Costo por M2: METRO LINEAL

\$ 711.30

Monto Total Inicial:

\$ 120,922.⁰⁶

No. De Beneficiarios Directos:

150

Periodo De Ejecucion:

DEL 14 DE JULIO DE 2015
AL 10 DE AGOSTO DE 2015

No. De Beneficiarios Indirectos:

250

Encargado De Ejecucion y Supervisor:

EJECUCION: CONSTRUCTORA ELECTRICA "RYA"
SUPERVISION: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

Monto Final:

\$ 120,922.⁰⁶

Descripcion De La Obra y Ubicacion:

SE ELECTRIFICO CON UNA LINEA DE 170 ml EN LA CUAL SE INSTALARON
6 POSTES DE CONCRETO, 5 ESTRUCTURAS, 4 VARILLAS, CABLE DE ALU-
MINIO, 3 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, UN TRANS-
FORMADOR DE DOS FASES, 25 KVA, 13200 127/240 V, EN ALTA Y
BAJA TENSION, UN CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, UNA PLACA-
INFORMATIVA, UNA RETENIDA, ETC. TODO ESTO PARA UN BENEFICIO
DE 100 A 200 PERSONAS, LOS CUALES NO TUVIERON QUE A-
PORTAR NADA PARA ESTA ELECTRIFICACION.

~~Día~~ ~~Mes~~ Año

OBRAS EJECUDATAS

2015

<p>Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL</p>	<p>Metas de la Obra: UN LOTE</p>																
<p>Programa: CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015</p>	<p>Costo por M2: \$ 10,666.⁶⁶</p>																
<p>Monto Total Inicial: \$ 8'000,000⁰⁰</p>	<p>No. De Beneficiarios Directos:</p>																
<p>Periodo De Ejecucion: DEL 31 AGOSTO DE 2015 AL 31 ENERO DE 2016</p>	<p>No. De Beneficiarios Indirectos: 300</p>																
<p>Encargado De Ejecucion y Supervisor: EMPRESA: GEODISEÑO Y CONSTRUCCION GEDICO S.A. DE C.V.</p>	<p>1,000</p>																
<p>Monto Final: \$ 8'000,000⁰⁰</p>																	
<p>Descripcion De La Obra y Ubicacion: - 750 m² DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DISTRIBUIDOS EN:</p> <table border="0"> <tr> <td>1).- TERRAZA DE LECTURA</td> <td>9).- INGRESO</td> </tr> <tr> <td>2).- SALA DE CONSULTA</td> <td>10).- OFICINA</td> </tr> <tr> <td>3).- AREA DE ACERVOS</td> <td>11).- DOS MODULOS SANITARIOS</td> </tr> <tr> <td>4).- CINCO COBICULOS DE ESTUDIO</td> <td>12).- UNA BODEGA</td> </tr> <tr> <td>5).- SALA MULTIUSOS</td> <td>13).- CAMINAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>6).- AREA DE COMPUTADORAS</td> <td>14).- PLAZOLETA EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td>7).- RECEPCION Y REGISTRO</td> <td>15).- PLAZOLETA FRENTE</td> </tr> <tr> <td>8).- JARDIN</td> <td></td> </tr> </table>		1).- TERRAZA DE LECTURA	9).- INGRESO	2).- SALA DE CONSULTA	10).- OFICINA	3).- AREA DE ACERVOS	11).- DOS MODULOS SANITARIOS	4).- CINCO COBICULOS DE ESTUDIO	12).- UNA BODEGA	5).- SALA MULTIUSOS	13).- CAMINAMIENTO	6).- AREA DE COMPUTADORAS	14).- PLAZOLETA EXTERIOR	7).- RECEPCION Y REGISTRO	15).- PLAZOLETA FRENTE	8).- JARDIN	
1).- TERRAZA DE LECTURA	9).- INGRESO																
2).- SALA DE CONSULTA	10).- OFICINA																
3).- AREA DE ACERVOS	11).- DOS MODULOS SANITARIOS																
4).- CINCO COBICULOS DE ESTUDIO	12).- UNA BODEGA																
5).- SALA MULTIUSOS	13).- CAMINAMIENTO																
6).- AREA DE COMPUTADORAS	14).- PLAZOLETA EXTERIOR																
7).- RECEPCION Y REGISTRO	15).- PLAZOLETA FRENTE																
8).- JARDIN																	

OBRAS EJECUDATAS

Día Mes Año

2015

Nombre de la Obra:

PAVIMENTACION EN LAS CALLES DE SANTIAGO

Metas de la Obra:

3124.88 m² DE LOSA DE CONCRETO A BASE DE FC = 250 KG/cm² Y 15 cm ESPESOR
883.25 ml DE GUARNICIONES Y 883.25 m² DE BANQUETA A BASE FC =

150 KG/cm²

Programa:

OBRA ASIGNADA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Costo por M2:

\$ 760.73

Monto Total Inicial:

\$ 2'377,200.74

No. De Beneficiarios Directos:

250

Periodo De Ejecucion:

DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 18 DE JULIO DE 2015

No. De Beneficiarios Indirectos:

450

Encargado De Ejecucion y Supervisor:

EJECUCION: "CONSTRUCTORA BAUER S.A. DE C.V."
SUPERVISION: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP)

Monto Final:

\$ 2'357,999.74

* LA DIFERENCIA ES POR EL MONTO CONTRATADO - INCLUYENDO CONVENIOS

Descripcion De La Obra y Ubicacion:

- SE CONSTRUYERON 3124.88 m² DE LOSA DE CONCRETO A BASE DE FC = 250 KG/cm² Y 15 cm DE ESPESOR.
- SE CONSTRUYERON 883.25 ml DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO FC = 150 KG/cm².
- SE CONSTRUYERON 833.25 m² DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO FC = 150 KG/cm².
- TODO ESTO SE HIZO EN LAS CALLES: VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL.

OBRAS EJECUDATAS

~~2014~~ ~~Mes~~ Año

2015

Nombre de la Obra: HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE - 16 DE SEPTIEMBRE (SAN RAFAEL DEL ZETOGIO, JAL)	Metas de la Obra: 2089,10 m ² DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y 272 ml DE LA MISMA
Programa: FAIS 2015 FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Costo por M2: \$ 595.00
Monto Total Inicial: \$ 1' 036,307.09	No. De Beneficiarios Directos: 350
Periodo De Ejecucion: DEL 30 DE MARZO DEL 2015 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	No. De Beneficiarios Indirectos: 800
Encargado De Ejecucion y Supervisor: Ing. Simón Navarro Nuñez. Calle Hidalgo #33, Centro, Colotlán, Jalisco Tel: (499)99-2-00-49 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	
Monto Final: \$ 1' 243,115.09	* LA DIFERENCIA DE \$ 206,808.00 ES POR LA APORTACION DE BENEFI- CIARIOS
Descripcion De La Obra y Ubicación: <ul style="list-style-type: none"> - SE CONSTRUYERON 2089,10 m² DE HUELLA DE CONCRETO Y - EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO A BASE DE CONCRETO - FC = 250 KG/cm² - SE CONSTRUYERON 544 m² DE GUARNICIONES A BASE DE - CONCRETO FC = 150 KG/cm² - SE CONSTRUYERON 600 m² DE BANQUETA A BASE DE CON- CRETO FC = 150 KG/cm² - LA HUELLA SE HIZO CON UN ESPESOR DE 20 CM PERFI- LADO EN LAS ESQUINAS Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X10. 	

Día Mes Año

OBRAS EJECUDATAS

2015

Nombre de la Obra:

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOLIDARIDAD" DE TOCHOPA

Metas de la Obra:

SE PODRAN REALIZAR EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO EVENTOS DE CARACTER SOCIAL, DEPORTIVOS Y CULTURALES SIN EXPONER A LOS NIÑOS AL SOL O LLUVIA

Programa:

FAIS 2015

Costo por M2:

\$ 1,051.89

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Monto Total Inicial:

\$ 300,000 =

No. De Beneficiarios Directos:

150

Periodo De Ejecucion:

DEL 20 DE ABRIL DE 2015 AL 25 DE MAYO DEL 2015

No. De Beneficiarios Indirectos:

400

Encargado De Ejecucion y Supervisor:

EJECUTO: ESTRUCTURAS Y MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION RUIZ
SUPERVISO: OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Monto Final:

\$ 396,423.25

* LA DIFERENCIA DE \$ 96,423.25 SE PAGO DEL GASTO CORRIENTE

Descripcion De La Obra y Ubicacion:

SE CONSTRUYO UN TECHADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD DE TOCHOPA, EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, A BASE DE TUBO NEGRO DE 8" COMO SOPORTE DE ESTRUCTURA, MONTEN DE 6" DE ACERO DE REFUERZO P.T.R. DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE II, CON TECHUMBRE A BASE DE LAMINA PINTRO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO Y PORTERIA - TABLERO - A BASE DE TUBO NEGRO DE 3".