

ENTE PÚBLICO
Municipio Colotlán
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS".
 ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO:
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN
 PROGRAMÁTICA, CORTE SEMESTRAL Y ANUAL

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
1 SUBSIDIOS									\$ 5,183,217.04	\$ 3,023,773.78		
1 1 CONST. DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	De Resultados				X	DEPOSITO	100	100	\$595,286.00	\$632,225.82	100.00%	106.21%
1 2 CONST. DE RASTRO TIPO SECRETARIA DE SALUD 1ER. ETAPA EN LA CARRETERA MPAL	De Resultados				X	LOTE	100	100	\$4,137,931.04	\$2,053,097.73	100.00%	49.62%
1 3 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN LAS TROJES	De Resultados				X	MODULO	100	100	\$450,000.00	\$338,450.23	100.00%	75.21%
2 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD	De Resultados				X	ML	100	100	\$168,425.50	\$47,495.48	100.00%	28.20%
2 1 CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE PARA RASTRO MUNICIPAL P	De Resultados				X	ML	100	100	\$236,419.25	\$251,285.38	100.00%	106.29%
2 2 PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRI	De Resultados				X	ML	100	100	\$1,315,607.55	\$1,315,607.55	100.00%	100.00%
2 3 REH. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDA	De Resultados				X	ML	100	100	\$90,737.31	\$63,275.62	100.00%	69.73%
2 4 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA RASTRO MUNICIPAL PRIM	De Resultados				X	ML	100	100	\$300,536.84	\$116,790.06	100.00%	38.86%
2 5 CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN C	De Resultados				X	ML	100	100	\$113,401.44	\$34,809.25	100.00%	30.70%
2 6 CONST. DE RASTRO TIPO SECRETARIA DE SALUD PRIMERA ETAPA EN	De Resultados				X	MODULO	100	100	\$1,002,621.37	\$2,026,045.81	100.00%	202.07%
2 7 PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPE	De Resultados				X	M2	100	100	\$1,960,000.00	\$1,525,743.50	100.00%	77.84%
3 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL INGRESO A LA	De Resultados				X	ML	100	100	\$207,773.48	\$287,345.41	100.00%	138.30%
3 1 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE MESA DE FLORES	De Resultados				X	LOTE	100	100	\$519,624.32	\$595,296.00	100.00%	114.56%
3 2 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL INGRESO AL FRACC. LA	De Resultados				X	ML	100	100	\$77,962.93	\$107,531.10	100.00%	137.93%
3 3 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MESA DE F	De Resultados				X	ML	100	100	\$163,997.10	\$80,413.88	100.00%	49.03%
4 REHAB. DE RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	De Resultados				X	ML	100	100	\$75,000.00	\$52,145.94	100.00%	69.53%
4 1 SUM. E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	De Resultados				X	LOTE	100	100	\$519,624.32	\$519,624.32	100.00%	100.00%
4 2 REUBICACION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTAB	De Resultados				X	MODULO	100	100	\$281,600.00	\$281,600.00	100.00%	100.00%
5 REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO	De Resultados				X	LOTE	100	100	\$1,800,382.49	\$1,539,422.20	100.00%	85.51%
5 1 REHABILITACION DE BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA	De Resultados				X	LOTE	100	100	\$350,000.00	\$160,052.32	100.00%	45.73%
5 2 Aportaciones a la Seguridad Social											0.00%	0.00%



C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO
 CONFORME A SU REGLAMENTO



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.A. CARLOS MARQUEZ AVILA
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA
 PUBLICA MUNICIPAL



Municipio Colotlán
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
 PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Impuestos	7,135,453	0	7,135,453	4,196,583	59%	41%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	557,910	0	557,910	841,755	151%	-51%
Derechos	3,499,351	0	3,499,351	2,209,654	63%	37%
Productos	2,943,522	0	2,943,522	5,591,780	190%	-90%
Aprovechamientos	1,053,892	0	1,053,892	4,800,681	456%	-356%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	53,956,566	0	53,956,566	28,648,836	53%	47%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO	69,146,694	0	69,146,694	46,289,269	67%	33%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL GASTO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	33,573,336	0	33,573,336	15,264,796	45%	55%
Materiales y Suministros	9,058,437	0	9,058,437	6,073,370	67%	33%
Servicios Generales	10,417,160	0	10,417,160	6,842,500	66%	34%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,117,074	0	5,117,074	2,219,241	43%	57%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	169,231	0	169,231	0	0%	100%
Inversión Pública	10,239,399	0	10,239,399	10,003,470	98%	2%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	572,058	0	572,058	369,037	65%	35%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	315,564	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DEVENGADO	69,146,694	0	69,146,694	41,087,878	59%	41%



C. ARMANDO RINERO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO
 CONFORME A SU REGLAMENTO

C.P.A. CARLOS MARQUEZ AVILA
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA
 HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Municipio Colotlán

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2018