## MUNICIPIO COLOTLÁN INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO AL 31 DE JULIO DE 2019

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN JUDAS BARRIO DE CANOAS DE ARRIBA COLOTLAN, JAL.	CANOAS DE ARRIBA	CONST. DE RED ELECTRICA A BASE DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, CABLE ASCR 1/0, CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE	CONTRATO	RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL	AYTO/COL/DOPI/002/2019	\$210,009	Propios	11865	1235-000- 216	335	\$83,520
OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL CONEJO EN EL BARRIO DE TOCHOPA	COLOTIAN	CONST. DE RED ELECTRICA A BASE DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, CABLE ASCR 1/0, CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KV,13.5KV,240/120.	CONTRATO	ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL	AYTO/COL/DOPI/001/2019	\$224,104	Propios	11866	1235-000- 217	336	\$20,818
OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIGLO XXI	COLOTIAN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO A BASE DE 10 POSTES CIRCULAR CONICO DE 11 METROS, 20 LAMPARAS DE LED DE DE 150W, MULTIVOLTAJE, SUBESTACION ELECTRICA 10KVA, 220/127V, MONOFASICO.	CONTRATO	EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	AYTO/COL/DOPI/004/2019	\$662,177	Propios	11864	1235-000- 220	333	\$63,637
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE LOS PEREZ A LOCALIDAD DE MEXIQUITO	BOQUILLA DE LOS PEREZ	CONST. DE LINEA DE CONDUCCION A BASE DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 4" CED-40, TUBO GALVANIZADO DE 4", EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, MAT. DE BANCO.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$1,467,393	Propios	11951	1235-000- 221	344	\$49,694
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE	HEPAZOTE	CONST. DE CIM.DE PIEDRA CON MORTERO, MUROS DE BLOCK, CASTILLOS Y DALAS, CIMBRADO, COLADO Y CURADO , BOBEDA A BASE DE VIGAS, LADRILO CON MORTERO, PUERTAS, VENTANAS Y MAMAPARAS, INST. DE MUEBLES DE BAÑO.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$308,741	Propios	11947 y 11946	1235-000- 222	352 y 353	\$60,857
OBRAS PUBLICAS	PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE	HEPAZOTE	CONST. DE A BASE DE PIEDRA CON MORTERO , MUROS DE BLOCK, CASTILLOS Y DALAS, CIMBRADO, COLADO Y CURADO, BOBEDA A BASE DE VIGAS, LADRILO, PUERTAS Y VENTANAS.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$142,909	Propios	11953 y 11952	1235-000- 224	346 y 354	\$33,350
OBRAS PUBLICAS	REH. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO DE ACAPONETA	COLOTLAN	CONST. DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBO ALCANT. DE 10", 8 POZOS DE VISITA DE LADRILLO, 30 DESCARGAS DOM. DE TUBO ALCANT. DE 6", TAPAZ DE REGISTRO.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$720,467	Propios	11950	1235-000- 225	350	\$57,304
OBRAS PUBLICAS	RE DE TECHO EN AULA DE LA ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA LOC. DEL SAUC. DE LOS PEREZ	SAUCILLO DE LOS PEREZ	CONST. DE BOBEDA A BASE DE VIGAS, LADRILLO, MORTERO, PUERTA Y VENTANAS, INST. ELECTRICA DE LAMPARAS Y APAGADOR	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$163,207	Propios	11703	1235-000- 228	331	\$5,250

OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	COLOTLAN	CONST. DE A BASE DE PIEDRA CON MORTERO , MUROS DE BLOCK, CASTILLOS Y DALAS, CIMBRADO, COLADO Y CURADO, BOBEDA A BASE DE VIGAS, LADRILO, PUERTAS Y VENTANAS.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$379,916	Propios	11955 y 11954	1235-000- 229	347 y 348	\$88,793
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DEL MERCADO HIDALGO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN	COLOTLAN	RESANARAN MUROS Y TECHOS, IMPERM. TECHO, SE REH. LAS INST. HIDRA. DE SANITARIOS, SE EQUIPARA, AZULEIO EN LOS MUROS , SE CAMBIO DE MAMPARAS, LUM. Y PINTURA DE MUROS INT., EXT. Y LOS TECHOS, PINTURA DE CORTINAS DE LOCALES Y HERRERÍA.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$1,088,746	Propios	11680,12030, 11702,11697, 11696,11704, 12031,11700, 11698,11863, 11859,11969, 11970,11971, 11972,11973, 11974,11889, 11975,11976, 11862,11861, 11879 Y	1235-000- 231	301,302,303, 304,305,306, 307,308,309, 310,311,312, 313,314,315, 316,317,318, 319,320,321, 322, 327 y 328	\$793,366
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION BOQUILLA DE LOS PEREZ AL TANQUE ELEVADO DE LOS AGUAJES	BOQUILLA - AGUAJES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO PVC HIDRAULICO CED- 40 DE 4",	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$952,404	Propios	11699,11706 y 11871	1235-000- 232	330, 332 y 342	\$587,666
OBRAS PUBLICAS	PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN MESA DE FLORES	MESA DE FLORES	CONST. DE A BASE DE PIEDRA CON MORTERO , MUROS DE BLOCK, CASTILLOS Y DALAS, CIMBRADO, COLADO Y CURADO, BOBEDA A BASE DE VIGAS, LADRILO, PUERTAS Y VENTANAS.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$71,455	Propios	12032,12033, 12035,11868, 11948,11873 Y 11872	1235-000- 233	329,334,341, 343,345,349 Y 351	\$71,467
OBRAS PUBLICAS	PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	CONST. DE A BASE DE PIEDRA CON MORTERO , MUROS DE BLOCK, CASTILLOS Y DALAS, CIMBRADO, COLADO Y CURADO, BOBEDA A BASE DE VIGAS, LADRILO, PUERTAS Y VENTANAS.	CONTRATO	CONSTRUCCIONES TERRESTRES CASILLAS, S.DE R.L.	AYTO/COL/DOPI/012/2019	\$142,909	Propios	11869	1235-000- 234	339	\$142,195
OBRAS PUBLICAS	PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN DOLORES	DOLORES	CONST. DE A BASE DE PIEDRA CON MORTERO , MUROS DE BLOCK, CASTILLOS Y DALAS, CIMBRADO, COLADO Y CURADO, BOBEDA A BASE DE VIGAS, LADRILO, PUERTAS Y VENTANAS.	CONTRATO	CONSTRUCCIONES TERRESTRES CASILLAS, S.DE R.L.	AYTO/COL/DOPI/011/2019	\$142,909	Propios	11870	1235-000- 235	340	\$142,195
OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CALLEJON ALFAREROS EN EL BARRIO DE LA MEZQUITERA EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.	COLOTLAN	CONST. DE RED ELECTRICA A BASE DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, CABLE ASCR 1/0, CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KV,13.5KV,240/120.	CONTRATO	RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL	AYTO/COL/DOPI/010/2019	\$307,739	Propios	11867	1235-000- 236	337	\$306,412

C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

I.Q. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



## MUNICIPIO COLOTLÁN Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas Ejercicio 2019

Nombre uc la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2019	Avance fisico al 31 Diciembre 2019	Avance financiero al 31 de Diciembre 2019	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	MARZO - DICIEMBRE	\$ 210,008.92	100%	\$ 209,103.71	TERMINADA Y OPERANDO	
CALLE SAN JUDAS BARRIO DE CANOAS  AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN  CALLE EL CONEJO EN EL BARRIO DE	MARZO - DICIEMBRE	\$ 224,103.86	100%	\$ 155,013.23	TERMINADA Y OPERANDO	
TOCHOPA  AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN  CALLE PROL. JOSEFA ORTIZ SALIDA AL  EPAZOTE BARRIO DE SOYATITLAN  COLOTLAN, JAL.	MARZO - DICIEMBRE	\$ 214,019.82	100%	\$ 282,144.28	TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	MARZO - DICIEMBRE	\$ 765,172.19	100%	\$ 758,185.71	TERMINADA Y OPERANDO	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIGLO XXI	MAYO -DICIEMBRE	\$ 662,176.51	100%	\$ 662,176.51	TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE LOS PEREZ A LOCALIDAD DE MEXIQUITO	JUNIO - DICIEMBRE	\$ 1,467,392.67	100%	\$ 1,516,737.43	TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE	JUNIO - DICIEMBRE	\$ 308,740.52	100%	\$ 305,214.88	TERMINADA Y OPERANDO	
ESTRUCTURA DE TECHADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ LAS GOLONDRINAS	JUNIO - DICIEMBRE	\$ 568,903.06	100%	\$ 568,903.07	TERMINADA Y OPERANDO	
PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE	JUNIO - DICIEMBRE	\$ 142,909.08	100%	\$ 143,013.58	TERMINADA Y OPERANDO	
REH. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO DE ACAPONETA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 720,466.97	100%	\$ 640,143.35	TERMINADA Y OPERANDO	
REH. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO DE ACAPONETA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 307,144.65	100%	\$ 408,529.57	TERMINADA Y OPERANDO	
AMP. DE ALUMBRADO PUB. EN LA CALLE AGUSTIN CALOCA Y CALLE BENEMERITA UNIV. DE GUADALAJARA	JULIO - DICIEMBRE	\$ 248,396.08	100%	\$ 248,396.08	TERMINADA Y OPERANDO	
REH. DE TECHO EN AULA DE LA ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA LOC. DEL SAUC. DE LOS PEREZ	AGOSTO -DICIEMBRE	\$ 163,206.82	100%	\$ 161,407.15	TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCIO <sup>†</sup> DE AULA DE LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	AGOSTO -DICIEMBRE	\$ 379,915.71	100%	\$ 374,709.49	TERMINADA Y OPERANDO	
CONST. DE HUELLAS DE CONC. Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE CANTERA	AGOSTO -DICIEMBRE	\$ 1,201,671.20	100%	\$ 1,202,652.19	TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DEL MERCADO HIDALGO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN	OCTUBRE - DICIEMBRE	\$ 1,201,671.20	100%	\$ 1,091,640.00	TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION BOQUILLA DE LOS PEREZ AL TANQUE ELEVADO DE LOS AGUAJES	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	\$ 952,404.26	100%	\$ 950,804.28	TERMINADA Y OPERANDO	
PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN MESA DE FLORES	DICIEMBRE	\$ 71,454.54	100%	\$ 71,467.00	TERMINADA Y OPERANDO	
PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN EL CARRIZAL	DICIEMBRE	\$ 142,909.08	100%	\$ 142,194.53	TERMINADA Y OPERANDO	
PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN DOLORES	DICIEMBRE	\$ 142,909.08	100%	\$ 142,194.53	TERMINADA Y OPERANDO	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CALLEJON ALFAREROS EN EL BARRIO DE LA MEZQUITERA EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.	DICIEMBRE	\$ 307,738.50	80%	\$ 306,412.05	en Proceso	

SELLO

C. JORGE ATONSO ARELLANO GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

A SU REGLAMENTO

I.Q. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA FUNCIONARIO ENCARGADO DE DA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



