

2013

<b>Nombre de la obra:</b> Rehabilitar de red de agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas y concreto hidráulico en la calle Nicolasa Ramos.	<b>Metas de la obra:</b> 113.47 ml de tubería de p.v.c hidráulico red 26 de 3. 4 registros a base de ladrillo rojo recocido 15 tomas domiciliarias 113.47 ml de tubería de alcantarillado de red-25 y 10 de diámetro 4 pozos de registro a base de ladrillo rojo recocido 15 descargas domiciliarias. 198.88 ml de guarniciones a base de concreto fc=150kg/cm2. 198.88 m2 de banquetas a base de concreto fc=150 kg/cm2. 836.10 m2 de losa de concreto fc=250 kg/cm de espesor.
<b>Programa:</b> 3x1 federal para migrantes	<b>Costo por m2:</b> \$ 638.19
<b>Monto total inicial:</b> \$ 1,162,640	<b>No. de beneficiarios directos:</b> 110
<b>Periodo de ejecución:</b> del 25 de julio al 29 de diciembre del 2013	<b>No. de beneficiarios indirectos:</b> 420
<b>Encargado de Ejecución y supervisor:</b> Obras publicas municipal Ing. Simón Navarro Nuñez. Calle Hidalgo #33, Centro, Colotlán, Jalisco Tel: (499)99-2-00-49	<b>Superficie construida m2:</b> 1,054.86
<b>Monto final:</b> \$ 673,209.60	

**Descripción De la Obra y Ubicación:**

Urbanizar los predios que cuentan con servicios básicos y se encuentran dentro del plan municipal de desarrollo.

Rehabilitar de red de agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas y concreto hidráulico en la calle Nicolasa Ramos

